

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- 1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 636 (706)
- 2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
- 3 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 22-02-2022
- 4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ (KUIDFC) ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಹಾಗೂ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್.ಐ.ಪಿ)</p> <p>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>ಎನ್.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್.ಐ.ಪಿ ಯೋಜನೆ 2008 ರಿಂದ 24 ನಗರ /ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 130 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 119 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 9 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 2 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.</p> <p>ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್ - ಜಲಸಿರಿ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್ - ಜಲಸಿರಿ) ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಎಂಟು (8) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ/ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. • ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2 ಟ್ರಾಂಚ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಂಚ್-1 (ದಾವಣಗೆರೆ) ನಾಲ್ಕು (4) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. • ಟ್ರಾಂಚ್-2 (ಮಂಗಳೂರು) ನಾಲ್ಕು (4) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. <p>ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
		<p>ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ)</p> <p>ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ - (ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ) ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ- ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ- ವರ್ಗಾವಣೆ (DBOT) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದೊಳಗೆ ನಿರಂತರ (24x7) ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮೆ ಎಲ್ & ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚೆನ್ನೈ ರವರಿಗೆ ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೆರವು ಶೇ. 67% ರಷ್ಟು (ರೂ. 1209.00 ಕೋಟಿ) ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ.7 % ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು ಶೇ 26% ರಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಒಟ್ಟು 12 ವರ್ಷಗಳು) ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ- ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ-ವರ್ಗಾವಣೆ (DBOT) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1206.97 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15.11.2021 ರಂದು ಯೋಜನಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಾಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 18.60 ಕಿ.ಮೀ ಕಚ್ಚಾ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು, ನೆಲ/ಮೇಲ್ಮೈದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.804.13 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ ಎಲ್&ಟಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 25.06.2021 ರಂದು ಯೋಜನಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಾಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 16.33 ಕಿ.ಮೀ ಕಚ್ಚಾ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು, ನೆಲ/ಮೇಲ್ಮೈದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 837.43 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಯುಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್&ಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ ಎಲ್&ಟಿ ರವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 08.07.2021 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p>

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ															
		<p>ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 3 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2021-22 ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 446.78 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಪೈಕಿ 361.84 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳು ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಜೂನ್-2020ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯು 12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, 2032ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p> <p style="text-align: center;">ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯ (ಕೆಎಮ್‌ಆರ್‌ಪಿ)</p> <p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ) ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕೆಎಂಆರ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಹಂತ-2 ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (ರೂ.25 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿ 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ರೂ.54 ಕೋಟಿ) ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:</p> <table border="1"> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸ.</th><th>ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಸರು</th><th>ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಣ</th><th>ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ</th><th>ಪ್ರಸ್ತುತ/ಷರಾ</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>ತುಮಕೂರು</td><td>ತಿಪಟೂರು</td><td>ಹಂತ-2ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ</td><td>ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.24.15 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ರೂ. 23.61 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:31.03.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>ಚಾಮರಾಜನಗರ</td><td>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ</td><td>ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ</td><td>ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 65.91 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ.10.85 ಕೋಟಿ ಒಳಗೊಂಡು) ದಿನಾಂಕ: 25.4.2019 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 31.05.2022 ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</td></tr> </table>	ಕ್ರ. ಸ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಸರು	ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಣ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ/ಷರಾ	1.	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ಹಂತ-2ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.24.15 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ರೂ. 23.61 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:31.03.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	2.	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 65.91 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ.10.85 ಕೋಟಿ ಒಳಗೊಂಡು) ದಿನಾಂಕ: 25.4.2019 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 31.05.2022 ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕ್ರ. ಸ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಸರು	ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಣ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ/ಷರಾ													
1.	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ಹಂತ-2ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.24.15 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ರೂ. 23.61 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:31.03.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ													
2.	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 65.91 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ.10.85 ಕೋಟಿ ಒಳಗೊಂಡು) ದಿನಾಂಕ: 25.4.2019 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 31.05.2022 ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.													

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ																								
		<p align="center">9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನ.ಅ.ಇ 14 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 15.12.2017 ರಲ್ಲಿ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ರೂ.205.87 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿಯು 9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಲ್ಕಿ, ಕಂಪ್ಲಿ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ, ತೇರೆದಾಳ, ಮುದಗಲ್, ಮುಂಡರಗಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. <p>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಬಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>																								
ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ?	<p align="center">ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯ (ಕೆಎಮ್‌ಆರ್‌ಪಿ)</p> <p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ಭೌತಿಕ</th><th colspan="2">ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th><th rowspan="2">ಪ್ರಸ್ತುತ</th></tr> <tr> <th>ಗುರಿ</th><th>ಪ್ರಗತಿ</th><th>ಗುರಿ</th><th>ಪ್ರಗತಿ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಜಾಲ- 205 ಕಿ.ಮಿ</td><td>189 ಕಿ.ಮಿ</td><td>ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.55.06</td><td rowspan="5">35.01</td><td rowspan="5">ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ</td></tr> <tr> <td>ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳು- 16000 (ಸಂಖ್ಯೆ)</td><td>11900 ನಂ.</td><td>(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ.10.85 ಕೋಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)</td></tr> <tr> <td>ಒಹೆಚ್‌ಟಿ-6 ನಂ- 7.50ಕಿ.ಲಿ</td><td rowspan="3">ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುತ್ತವೆ</td><td></td></tr> <tr> <td>ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್- 1 (ಸಂಖ್ಯೆ)</td><td></td></tr> <tr> <td>ಪಂಪ್‌ಗಳ ಬದಲಿ ಬೋಡಣೆ/ರಿಪೇರ್- 4 (ಸಂಖ್ಯೆ)</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ಭೌತಿಕ		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)		ಪ್ರಸ್ತುತ	ಗುರಿ	ಪ್ರಗತಿ	ಗುರಿ	ಪ್ರಗತಿ	ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಜಾಲ- 205 ಕಿ.ಮಿ	189 ಕಿ.ಮಿ	ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.55.06	35.01	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ	ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳು- 16000 (ಸಂಖ್ಯೆ)	11900 ನಂ.	(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ.10.85 ಕೋಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)	ಒಹೆಚ್‌ಟಿ-6 ನಂ- 7.50ಕಿ.ಲಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುತ್ತವೆ		ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್- 1 (ಸಂಖ್ಯೆ)		ಪಂಪ್‌ಗಳ ಬದಲಿ ಬೋಡಣೆ/ರಿಪೇರ್- 4 (ಸಂಖ್ಯೆ)	
ಭೌತಿಕ		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)		ಪ್ರಸ್ತುತ																						
ಗುರಿ	ಪ್ರಗತಿ	ಗುರಿ	ಪ್ರಗತಿ																							
ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಜಾಲ- 205 ಕಿ.ಮಿ	189 ಕಿ.ಮಿ	ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.55.06	35.01	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ																						
ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳು- 16000 (ಸಂಖ್ಯೆ)	11900 ನಂ.	(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ.10.85 ಕೋಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)																								
ಒಹೆಚ್‌ಟಿ-6 ನಂ- 7.50ಕಿ.ಲಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುತ್ತವೆ																									
ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್- 1 (ಸಂಖ್ಯೆ)																										
ಪಂಪ್‌ಗಳ ಬದಲಿ ಬೋಡಣೆ/ರಿಪೇರ್- 4 (ಸಂಖ್ಯೆ)																										

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಇ)	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು?	ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 36 ಪಿ.ಆರ್.ಜೆ 2022

(ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು
ಕೆ.ಎ. ಬಸವರಾಜ
ರಾಜ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ವಿಷಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ "ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ದಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು (ರೂ.ಕೋಟಿ)			ವಿವರ
						2019-20	2020-21	2021-22	
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಎಲ್. ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-04ಹೆಚ್.ಎಲ್.02).	18.06	ಮೆ//ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ	0.73	0.43	0.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೋಷನಿವಾರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕೊಳವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ದುರಸ್ತಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
2		ಹಾವೇರಿ	24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-04ಹೆಚ್.ಎಲ್.01)	38.07	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	3.85	1.44	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-02ಎನ್.ಪಿ.ಎನ್.01ಎ).	5.87	ಮೆ//ಆರ್. ಡಿ.ಕಿತ್ತೂರು	0.63	0.41	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ನಿಪ್ಪಾಣಿ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-04ಎನ್.ಪಿ.ಎನ್.01)	24.81	ಮೆ//ಜೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	0	1.21	0.94	ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ 9.2 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-02ಆರ್.ಬಿಕೆ02).	43.50	ಮೆ//ಅಕ್ಷಾಟಿಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಪಿವಿ)	4.76	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
6		ಇಳಕಲ್	ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ 8 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-02ಐಎಲ್.ಕೆ02).	39.5	ಮೆ//ಯುಪಿಎಲ್ ಎನ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	1.22	1.15	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ (ರೂ.ಕೋಟಿ)			ಪರಿಶೀಲನೆ
						2019-20	2020-21	2021-22	
7	ಗದಗ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-04ಜಿಡಿಜಿ01)	85.76	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	8.44	1.22	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-04ವೈಜಿಆರ್01).	15.5	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	1.85	0.21	0.73.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-04ಬಿಎಲ್‌ವೈ01).	74.18	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	2.08	2.6	1.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-01ಹೆಚ್.ಪಿ.ಟಿ02ಸಿ).	13.97	ಮೆ//ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	2.16	0.49	0.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11		ಹೊಸಪೇಟೆ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-04ಹೆಚ್.ಪಿ.ಟಿ01)	58.11	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	3.95	1.94	1.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-04ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್01)	97.34	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	2.61	1.89	2.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13		ಸಿಂಧನೂರು	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (04ಎಸ್.ಎನ್.ಡಿ01)	99.00	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	6.9	3.86	4.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14		ಸಿಂಧನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-03ಎಸ್.ಎನ್.ಡಿ02) .	61.25	ಮೆ//ಯು.ಪಿ.ಎಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	9.52	2.66	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.


 ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
 (ಎನ್.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್.ಐ.ಪಿ)
 14

ಅನುಬಂಧ-೨



ಟ್ರಾಂಚ್-1

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ(ವೆಚ್ಚ) (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	472.19	18.05.2018	31.01.2023	71.99%	296.56
2	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಗೃಹಾಜಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	29.83	05.09.2018	28.02.2022	98.45%	24.29

ಟ್ರಾಂಚ್-2

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ(ವೆಚ್ಚ) (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	107.08	16.11.2018	10.10.2022	45.89%	52.25
2			ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ವರಾಹಿ)	117.89	23.08.2019	22.05.2022	60.85%	75.79
3		ಉಡುಪಿ	45 MLD ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	50.80	31.05.2021	30.05.2023	pile test ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	6.11
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	76.12	16.11.2018	10.06.2022	52.02%	43.24
5			24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	585.30	24.12.2019	24.08.2023	22.45%	156.71
6			ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೈಪರ್ಲೈನ್ ಬದಲಿ	84.56	06.06.2018	27.07.2021	100%	84.56


ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ(ವೆಚ್ಚ) (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಲಯ 3&5)	41.84	28.01.2020	27.04.2022	8.75%	0.94
8			ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 9,12&13 ಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	38.42	28.01.2020	27.04.2022	14.88%	5.50
9			ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	72.76	06.06.2018	31.05.2022	86.65%	65.45
10		ಮಂಗಳೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ 1,4&7) ಮಂಗಳೂರು-2	52.96	06.03.2019	05.06.2022	30.32%	15.36
11			ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ7) ಮಂಗಳೂರು-3	33.06	06.03.2019	05.06.2022	13.29%	7.21
12			ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	35.29	05.03.2019	31.05.2022	59.08%	20.22


 Jayanala P.
 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು
 ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. - ಕೆ.ಯು.ಎಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.
 ಬೆಂಗಳೂರು


ಅನುಬಂಧ - 3

ಕರ್ನಾಟಕದ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (%)	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ
						2018-19	2019-20	2020-21	
1	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	17.43	02.03.2018	21%	1.45	0.33	1.23	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ತಕ್ಕಲಕೋಟೆ	21.73	08.03.2018	48%	4.66	0.84	1.37	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೊಟ್ಟುರು	13.55	09.03.2018	42%	1.06	1.64	1.85	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ	10.84	05.03.2018	90%	1.32	1.53	1.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ತೆರೆದಾಳ	16.18	05.03.2018	40%	2.06	0.98	1.30	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
6	ರಾಯಚೂರು	ಮುದಗಲ್	31.29	07.03.2018	27%	3.26	1.81	0.47	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮುಲ್ಕಿ	15.14	17.01.2018	100%	4.18	8.30	2.30	ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೆಣಂಬೂರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಟಿ.ಪಿ ಯಿಂದ 3 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರು ಒದಗಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	23.19	13.03.2018	100%	6.96	8.21	7.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	17.00	14.08.2019	70%	-	1.06	3.32	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
			166.35			24.95	24.70	20.59	


 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ),
 9-ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಕೆಯುವಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.